


**III. Сведения
о нормативах оценки финансовой устойчивости
деятельности застройщика ¹⁹**

1	Норматив обеспеченности обязательств ²⁰ (Н ¹)	18,54
2	Норматив целевого использования средств ²⁰ (Н ²)	0,3
3	Норматив безубыточности ²⁰	-
4	Размер собственных денежных средств застройщика ²¹	-

Директор ООО "Гор.Вой Инвест"



¹⁹ Указываются значения, установленные Правительством Российской Федерации, в соответствии с частью 2 статьи 23 Закона о долевом строительстве.

²⁰ Указывается застройщиком, получившим разрешение на строительство до 1 июля 2018 года.

²¹ Указывается застройщиком, получившим разрешение на строительство после 1 июля 2018 года.

**IV. Примерный график реализации проекта строительства
и обязательств по договорам ²²**

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта ²²			
		I квартал 20 19	II квартал 20 19	III квартал 20 19	IV квартал 20 19
1	Подготовительные, геодезические работы (%) ²³	-	-	-	-
	- по плану	100	-	-	-
	- фактически	100	-	-	-
2	Земляные работы (%) ²³	-	-	-	-
	- по плану	-	100	-	-
	- фактически	-	100	-	-
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%) ²³	-	-	-	-
	- по плану	-	100	-	-
	- фактически	-	-	-	-
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%) ²⁸	-	-	-	-
	- по плану	-	100	-	-
	- фактически	-	-	-	-
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%) ²⁸	-	-	-	-
	- по плану	-	20	65	15
	- фактически	-	-	-	-
6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%) ²⁴	-	-	-	-
	- по плану	-	5	50	40
	- фактически	-	-	-	-