

**III. Сведения
о нормативах оценки финансовой устойчивости
деятельности застройщика¹⁹**

1	Норматив обеспеченности обязательств ²⁰ (Н ¹)	1,09
2	Норматив целевого использования средств ²⁰ (Н ²)	0,8
3	Норматив безубыточности ²⁰	-
4	Размер собственных денежных средств застройщика	0,0



Директор ООО «ГорстройИнвест» Сергеев С.Ю.

¹⁹ Указываются значения, установленные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 5 статьи 23 Закона о долевом строительстве.

²⁰ Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство до 1 июля 2018 года.

²¹ Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство после 1 июля 2018 года.

**IV. Примерный график реализации проекта строительства
и обязательств по договорам⁹**

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта ²²							
		I		II		III		IV	
		квартал		квартал		квартал		квартал	
		20 19	20 19	20 19	20 19	20 19	20 20	20 20	20 20
1	Подготовительные, геодезические работы (%) ²³	-	-	-	-	-	-	-	
	- по плану	100	-	-	-	-	-	-	
	- фактически	100	-	-	-	-	-	-	
2	Земляные работы (%) ²⁸	-	-	-	-	-	-	-	
	- по плану	-	100	-	-	-	-	-	
	- фактически	-	100	-	-	-	-	-	
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%) ²⁸	-	-	-	-	-	-	-	
	- по плану	-	100	-	-	-	-	-	
	- фактически	-	100	-	-	-	-	-	
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%) ²⁸	-	-	-	-	-	-	-	
	- по плану	-	100	-	-	-	-	-	
	- фактически	-	100	-	-	-	-	-	
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%) ²⁸	-	-	-	-	-	-	-	
	- по плану	-	20	65	15	-	-	-	
	- фактически	-	27	40	-	-	-	-	
6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%) ²⁸	-	-	-	-	-	-	-	
	- по плану	-	5	50	40	5	-	-	
	- фактически	-	5	10	-	-	-	-	