

III. Сведения

о нормативах оценки финансовой устойчивости
деятельности застройщика¹⁹

1	Норматив обеспеченности обязательств ²⁰ (Н ¹)	1,08
2	Норматив целевого использования средств ²⁰ (Н ²)	0,77
3	Норматив безубыточности ²⁰	-
4	Размер собственных денежных средств застройщика	-

¹⁹ Указываются значения, установленные Правительством Российской Федерации, в соответствии с частью 5 статьи 23 Закона о долевом строительстве.

²⁰ Указываются застройщиками, получившими разрешение на строительство до 1 июля 2018 года.

²¹ Указываются застройщиками, получившими разрешение на строительство после 1 июля 2018 года.

IV. Примерный график реализации проекта строительства
и обязательств по договорам⁹

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта ²²					
		I	II	III	IV	I	II
		квартал 20 19	квартал 20 19	квартал 20 19	квартал 20 19	квартал 20 20	квартал 20 20
1	Подготовительные, геодезические работы (%): ²³	-	-	-	-	-	-
	- по плану	100	-	-	-	-	-
	- фактически	100	-	-	-	-	-
2	Земляные работы (%): ²⁸	-	-	-	-	-	-
	- по плану	-	100	-	-	-	-
	- фактически	-	100	-	-	-	-
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%): ²⁸	-	-	-	-	-	-
	- по плану	-	100	-	-	-	-
	- фактически	-	100	-	-	-	-
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%): ²⁸	-	-	-	-	-	-
	- по плану	-	100	-	-	-	-
	- фактически	-	100	-	-	-	-
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%): ²⁸	-	-	-	-	-	-
	- по плану	-	20	65	15	-	-
	- фактически	-	27	-	-	-	-
6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%): ²⁸	-	-	-	-	-	-
	- по плану	-	5	50	40	5	-
	- фактически	-	5	-	-	-	-