

**III. Сведения
о нормативах оценки финансовой устойчивости
деятельности застройщика ¹⁹**

1	Норматив обеспеченности обязательств ²⁰ (Н ¹)	1,2
2	Норматив целевого использования средств ²⁰ (Н ²)	0,2732
3	Норматив безубыточности ²⁰	
4	Размер собственных денежных средств застройщика ²¹	

¹⁹ Указываются значения, установленные Правительством Российской Федерации, в соответствии с частью 5 статьи 23 Закона о долевом строительстве.

²⁰ Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство до 1 июля 2018 года.

²¹ Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство после 1 июля 2018 года.

**IV. Примерный график реализации проекта строительства
и обязательств по договорам ⁹**

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта ²²			
		<u>1</u> квартал 20 <u>14</u> 9	<u>2</u> квартал 20 <u>1</u> 9	<u> </u> квартал 20 <u> </u>	<u> </u> квартал 20 <u> </u>
1	Подготовительные, геодезические работы (%): ²³				
	- по плану		60		
	- фактически		60		
2	Земляные работы (%): ²⁸				
	- по плану		90		
	- фактически		90		
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%): ²⁸				
	- по плану		10		
	- фактически		10		
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%): ²⁸				
	- по плану		0		
	- фактически		0		
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%): ²⁸				
	- по плану		0		
	- фактически		0		
6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%): ²⁸				
	- по плану		0		
	- фактически		0		