

**III. Сведения
о нормативах оценки финансовой устойчивости
деятельности застройщика ¹⁹**

1	Норматив обеспеченности обязательств ²⁰ (Н ¹)	1,279
2	Норматив целевого использования средств ²⁰ (Н ²)	0,6568
3	Норматив безубыточности ²⁰	
4	Размер собственных денежных средств застройщика ²¹	

¹⁹ Указываются значения, установленные Правительством Российской Федерации, в соответствии с частью 5 статьи 23 Закона о долевом строительстве.

²⁰ Указываются застройщиками, получившими разрешение на строительство до 1 июля 2018 года.

²¹ Указываются застройщиками, получившими разрешение на строительство после 1 июля 2018 года.

**IV. Примерный график реализации проекта строительства ж/д N 1
и обязательств по договорам ⁹**

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта ²²			
		1 квартал 20 149	2 квартал 20 19	3 квартал 20 19	квартал 20 ____
1	Подготовительные, геодезические работы (%): ²³				
	- по плану	60	70	80	
	- фактически	60	70	80	
2	Земляные работы (%): ²⁸				
	- по плану	80	90	100	
	- фактически	80	90	100	
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%): ²⁸				
	- по плану	100	100	100	
	- фактически	100	100	100	
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%): ²⁸				
	- по плану	90	100	100	
	- фактически	90	100	100	
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%): ²⁸				
	- по плану	15	30	60	
	- фактически	15	30	60	
6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%): ²⁸				
	- по плану	0	5	25	
	- фактически	0	5	25	