

**III. Сведения
о нормативах оценки финансовой устойчивости
деятельности застройщика¹⁹**

1	Норматив обеспеченности обязательств ²⁰ (Н ¹)	2,87
2	Норматив целевого использования средств ²⁰ (Н ²)	0,39
3	Норматив безубыточности ²⁰	
4	Размер собственных денежных средств застройщика ²¹	96,96 млн.руб

¹⁹ Указываются значения, установленные Правительством Российской Федерации, в соответствии с частью 5 статьи 23 Закона о долевом строительстве.

²⁰ Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство до 1 июля 2018 года.

²¹ Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство после 1 июля 2018 года.

**IV. Примерный график реализации проекта строительства
и обязательств по договорам⁹**

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта ²²			
		квартал 20__	2 квартал 20 19	квартал 20__	квартал 20__
1	Подготовительные, геодезические работы (%): ²³				
	- по плану		80		
	- фактически		80		
2	Земляные работы (%): ²⁸				
	- по плану		90		
	- фактически		90		
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%): ²⁸				
	- по плану		100		
	- фактически		100		
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%): ²⁸				
	- по плану		100		
	- фактически		100		
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%): ²⁸				
	- по плану		40		
	- фактически		40		
6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%): ²⁸				
	- по плану		40		
	- фактически		40		