



ООО «НОВЫЙ ДОМ»
ИНН 3906165134/ КПП 390601001
Калининград, Ленинский пр-т, д.10, кв.14
Тел: 79-55-22

В Министерство регионального контроля (надзора) Калининградской области
от ООО «НОВЫЙ ДОМ» ИНН 3906165134/ КПП 390601001

Иск. № 11/236006, г. Калининград, ул. Ленинский пр-т д.10, кв.14 /Тел.: 79-55-22

от 01.04.2019г.

Сопроводительное письмо


к отчетности застройщика за 4 квартал 2018 года

Направляем отчетность застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства за 4 квартал 2018 г

- 1.Сведения о застройщике - 1 лист
- 2.Сведения о многоквартирном доме – 5 листов;
- 3.Сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости – 1 лист;
- 4.Сводная накопительная ведомость – 7 листов;
- 5.Бухгалтерская отчетность (Форма № 1 и Форма №2) за 2018 год – 2 листа;
- 6.Расшифровка статей баланса «Дебиторская задолженность» и «Кредиторская задолженность» на 31.12.2018 г. – 1 лист;
- 7.Справка о состоянии объекта на 31.12.2018 г – 1 лист;
8. Справка о заключенных ДДУ на 31.12.2018 г – 1 лист;
- 8.Календарный график строительства на объекте ,справка о состоянии объекта на 31.12.2018 г. – 1 лист;
9. Дополнительное соглашение о продлении сроков аудиторской проверки – 1 лист.

Всего пронумеровано 21 (двадцать один) лист

Генеральный директор ООО «Новый Дом»



О. Ю. Григоренко

ООО «НОВЫЙ ДОМ» в филиале «Санкт-Петербург»
«Банк «Санкт-Петербург»
БИК 042748377
К/С 3901010927480000077


Утверждена
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 12 октября 2018 г. N 656/пр

Форма

Отчетность
об осуществлении деятельности, связанной
с привлечением денежных средств участников долевого
строительства для строительства (создания) многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе
об исполнении примерных графиков реализации проектов строительства
и своих обязательств по договорам, сводной накопительной
ведомости проекта строительства
за 4 квартал 2018г.


I. Сведения
о застройщике, осуществляющем деятельность, связанную
с привлечением денежных средств участников долевого
строительства для строительства (создания) многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости

1	Фирменное наименование (наименование)	Общество с ограниченной ответственностью «Новый Дом»
2	Сокращенное фирменное наименование (наименование)	ООО «Новый Дом»
3	Место нахождения	236006, г. Калининград, Ленинский проспект, д.10 кв. 14
4	Местоположение строящихся в рамках проекта строительства объектов капитального строительства	Калининградская область, Гурьевский район, пос. Невское, ул. Орудийная.
5	Единоличный исполнительный орган	ООО «Новый Дом»
6	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1063906153299
7	Дата государственной регистрации	05.12.2006
8	Идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН)	3906165134

Генеральный директор  Тригоренко Ольга Юрьевна
(наименование должности) (подпись) (фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии))

М.П. (при наличии печати)

"01" апреля 2019 г.



II. Сведения
о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,
строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных
средств участников долевого строительства

1	Наименование объекта недвижимости	Комплекс четырех 5-этажных многоквартирных жилых домов с общей инфраструктурой
2	Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	Калининградская область, Гурьевский район, пос. Невское, ул. Орудийная
3	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:	X
3.1	кадастровый (условный) номер земельного участка	39:03:030211:78
3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)	собственность
3.3	дата, номер договора аренды, период его действия	-
3.4	дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	39-39/001-39/011/034/2016-1788/3 от 24.05.2016 г.
4	Информация о разрешении на строительство:	X
4.1	номер разрешения на строительство и дата его выдачи	RU39310000-342/2015МО от 25.06.2015 г.
4.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	Администрация Гурьевского городского округа
4.3	первоначальный срок действия разрешения на строительство	25.06.2018
4.4	дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений	20.04.2018 г. продление до 25.06.2019 г.

4.5	информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство	25.06.2019 г.
5	Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:	
5.1	жилые помещения	96 квартир
5.2	нежилые помещения	96 помещений
5.3	машино-места	
6	Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	
7	Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	
8	Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	
9	Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	
9.1	общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	76 950
9.2	размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	13 540
9.3	размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	3 125
10	Информация о привлеченных кредитных (засмных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости:	X
10.1	наименование, ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	-
10.2	общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей)	-


10.3	объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	-
10.4	объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	-
10.5	наименование, ИНН основного общества, предоставившего целевой заем	-
10.6	общий объем заемных средств (млн. рублей)	-
11	Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости:	X
11.1	размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	1 762
11.2	размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	9 967
11.3	общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	11 729
11.4	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	10 010
11.5	сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	-
11.6	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода	1 719
12	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	X
12.1	дата заключения первого договора	30.06.2017

12.2	количество договоров, заключенных за отчетный период	8
12.3	количество договоров, расторгнутых за отчетный период	-
12.4	количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода	62
12.5	количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	44
12.6	количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	18
12.7	общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	78 794
13	Информация об исполнении застройщиком договоров	X
13.1	количество исполненных застройщиком договоров	-
13.2	количество не исполненных застройщиком договоров	-
13.3	общая сумма не исполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	
14	Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	-3 квартал 2019 года и в течение трех месяцев после сдачи Дома в эксплуатацию.
15	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	X
15.1	номер, дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	-
15.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	-
16	Сведения о договоре страхования	X
16.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	-

16.2	дата и номер договора страхования	-
16.3	срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления	-
17	Сведения о договоре поручительства:	X
17.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя	-
17.2	дата и номер договора поручительства	-
17.3	срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	-
18	Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд	
18.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	0,1
18.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика, внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	0,1

Генеральный директор

ООО «Новый Дом»



О. Ю. Григоренко

III. Сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости
деятельности застройщика

1	Норматив обеспеченности обязательств (Н ¹)	1,39
2	Норматив целевого использования средств (Н ²)	0,73
3	Норматив безубыточности	1
4	Размер собственных денежных средств застройщика	-

Генеральный директор

ООО «Новый Дом»



О. Ю. Григоренко

N п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта <22>			
		4 квартал 2018г	___ квартал 20__	___ квартал 20__	___ квартал 20__
1	Подготовительные, геодезические работы (%): <23>				
	- по плану	100			
	- фактически	100			
2	Земляные работы (%): <28>				
	- по плану	100			
	- фактически	100			
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%): <28>				
	- по плану	100			
	- фактически	100			
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%): <28>				
	- по плану	100			
	- фактически	100			
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%): <28>				
	- по плану	95			
	- фактически	95			
6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%): <28>				
	- по плану	10			

	- фактически	10			
7	Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%): <28>				
	- по плану	0			
	- фактически	0			
8	Работы по благоустройству объекта недвижимости (%): <28>				
	- по плану	0			
	- фактически	0			
9	Степень готовности объекта недвижимости (%): <24>				
	- по плану	59			
	- фактически	59			
10	Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов <25> (дата):				
	- по плану	3 кв 2019			
	- фактически				
11	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата):				
	- по плану	3 кв 2019			
	- фактически				
12	Срок передачи объектов долевого				

строительства участникам долевого строительства (дата):				
- предусмотренный договорами	4 кв 2019			
- измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)				
- фактический <26>				

V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

Проект строительства _____
 по адресу _____
 общая площадь _____ кв. м,
 продолжительность строительства _____ месяцев

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат <27>	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн. руб.	Оплачено работ, млн. руб.	Освоено работ, млн. руб.	Остаток к оплате, млн. руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:					
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:					
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки		0,228	0,228	0,228	
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки		0,101	0,101	0,101	
1.1.3	мобилизация; бытового городок		0,317	0,317	0,317	
Всего по пункту 1.1			0,646	0,646	0,646	
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:					
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение,		3,168	3,168	3,168	

	земляные работы)					
1.2.2	обратная засыпка котлована		0,860	0,860	0,860	
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)		8,110	8,110	8,110	
1.2.4	устройство конструкций надземной части		40,548	38,940	40,548	
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)		20,466	10,233	10,233	
1.2.6	устройство кровли		5,389	4,175	3,980	
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок		9,940	6,500	7,400	
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)		26,696	0	0	
1.2.9	монтаж лифтов		-	-	-	
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения		2,364	0	0	
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления		5,465	0	0	
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливневого стока		1,100	0	0	
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения		9,730	0	0	
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств		0,515	0	0	
1.2.15	устройство внутридомовых		0,437	0	0	

	инженерных систем противопожарной автоматики					
Всего по пункту 1.2			134,788	71,986	74,299	
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:					
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)		13,820	0	0	
1.3.2	дороги и прилегающие территории		5,129	0	0	
Всего по пункту 1.3			18,949	0	0	
Всего по статье 1						
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:					
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования		2	2	2	
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка		-	-	-	
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка		-	-	-	
Всего по статье 2			2	2	2	
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:					
3.1	инженерные изыскания		0,230	0,230	0,230	
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)		1,287	1,287	1,287	

3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)		0,35	0,35	0,35	
3.4	авторский надзор		0,3	0,15	0,15	
Всего по статье 3			2,167	2,167	2,167	
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:					
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения		-	-	-	
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения		0,7	0	0	
4.3	объекты централизованной системы водоотведения		4,253	0	0	
4.4	объекты теплоснабжения					
4.5	объекты электросетевого хозяйства		0,473	0	0	
4.6	объекты систем газоснабжения		0,627	0	0	
4.7	линии связи		0,520	0	0	
Всего по статье 4			6,573	0	0	
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:					
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения			0	0	
5.2	объекты централизованной системы холодного			0	0	

	водоснабжения					
5.3	объекты централизованной системы водоотведения			0	0	
5.4	объекты теплоснабжения			0	0	
5.5	объекты электросетевого хозяйства		3,258	0	0	
5.6	объекты систем газоснабжения			0	0	
5.7	линии связи			0	0	
	Всего по статье 5		3,258	0	0	



Григорьев О. Ю.

Бухгалтерский баланс


на 31 декабря 2018 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "НОВЫЙ ДОМ"</u>	31	12	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	2018				
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>			98867328		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>			3906165134		
Единица измерения: в тыс. рублей			41.20		
Местонахождение (адрес) <u>236006, Калининградская обл, Калининград г, Ленинский пр-кт, д. № 10, кв. 14</u>			12300		
			16		
			384		

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
АКТИВ				
Материальные внеоборотные активы	1150	76 874	27 335	1 397
Запасы	1210	11 070	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11	1 464	3
Финансовые и другие оборотные активы	1230	15 818	10 399	10
БАЛАНС	1600	103 773	39 199	1 410
ПАССИВ				
Капитал и резервы	1310	(3 552)	(380)	(44)
Долгосрочные заемные средства	1410	10 834	4 837	1 427
Кредиторская задолженность	1520	21 636	6 268	27
Другие краткосрочные обязательства	1530	74 854	28 474	-
БАЛАНС	1700	103 773	39 199	1 410

Руководитель Григоренко Ольга Юрьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2019 г.




Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Форма по ОКУД	Коды		
	0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "НОВЫЙ ДОМ"</u> по ОКПО	98867328		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 3906165134		
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u> по ОКВЭД	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Выручка	2110	1 777	1 495
Расходы по обычной деятельности	2220	(4 299)	(1 650)
Прочие доходы	2310	-	1 285
Прочие расходы	2350	(631)	(1 453)
Налоги на прибыль (доходы)	2410	(18)	(17)
Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 171)	(335)

Руководитель  Григоренко Ольга Юрьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2019 г.



В Министерство регионального контроля (надзора)

Калининградской области

от ООО «НОВЫЙ ДОМ» ИНН 3906165134/ КПП 390601001

236006, г. Калининград, ул. Ленинский пр-т д.10, кв.14

Тел.: 79-55-22

Расшифровка статей баланса

по дебиторской и кредиторской задолженности

На 31.12.2018 г

Строка 1230	Дебиторская задолженность	15 818 154 рубля
<i>В т.ч.</i>	<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	<i>9 542 090</i>
	<i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>	<i>390 851,00</i>
	<i>Расчеты по налогам и сборам</i>	<i>24 613</i>
	<i>Расчеты с подотчетными лицами</i>	<i>10 000,00</i>
	<i>Расчеты по ДДУ</i>	<i>5 850 600,00</i>
Строка 1520	Кредиторская задолженность	21 636 383 рубля
<i>В т.ч.</i>	<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	<i>20 910 255,00</i>
	<i>Расчеты по налогам и сборам</i>	<i>520 028</i>
	<i>Расчеты по оплате труда</i>	<i>39 150</i>
	<i>Расчеты с прочими контрагентами</i>	<i>166 950,00</i>

Генеральный директор ООО «Новый дом»



О. Ю. Григоренко



ООО «Новый дом»
ИНН 40/0028106075
290016 Калининградская область, Калининский район, пос. Невское, д. 14
Тел: 75-35-32

СПРАВКА о состоянии объекта
(по состоянию на « 31 » декабря 2018г.)

Настоящим подтверждаю, что многоквартирные жилые дома, располагающиеся по адресу:

Калининградская область, пос. Невское, ул. Орудийная, а именно:

дом №1 (по ГП) (площадь квартир - 1377кв.м., площадь нежилых помещений - 177кв.м.)

дом №2 (по ГП) (площадь квартир - 1377кв.м., площадь нежилых помещений - 177кв.м.)

дом №3 (по ГП) (площадь квартир - 1377кв.м., площадь нежилых помещений - 177кв.м.)

дом №4 (по ГП) (площадь квартир - 1377кв.м., площадь нежилых помещений - 177кв.м.)

находятся на стадии _____ строительства _____.

(строительства, получения разрешения на ввод в эксплуатацию, заселения)

Фактическая готовность объекта:

1. Объем строительной готовности (факт):

Дом№1 - 71 %;

Дом№4 - 64 %;

Дом№2 - 39 %;

Дом№3 - 37 %;

Сроки строительства в соответствии с графиком.

Срок ввода в эксплуатацию 3 квартал 2019 г.

Дата составления справки 31 декабря 2018г

Генеральный директор ООО «Новый дом»

Григоренко О.Ю.


Справка о заключенных ДДУ на 31.12.2018 ООО "НОВЫЙ ДОМ"

№ п/п	Ф.И.О. участника ДС	№ договора (по внутреннему учету и дате подписания договора сторонами)	Дата регистрации договора в инстанции	Дом	Квартал	Цена Договора (рублей)	Вознаграждение застройщику	Р/сч	Оплата Мат.капитал	Оплачено по договору (рублей)	Дата оплаты	Задолженность по договору, отраженная в бухгалтерии №
1	Саваров Евгений Генрихович	№ 1 от 26.06.2017	30.06.2017			1 111 000,00 Р	55 450,00 Р					30 09 2018
2	Саваров Евгений Генрихович	№ 2 от 26.06.2017	30.06.2017			1 111 000,00 Р	55 450,00 Р					31 12 2018
3	Саваров Евгений Генрихович	№ 3 от 26.06.2017	30.06.2017			1 111 000,00 Р	55 450,00 Р					31 12 2018
4	Саваров Евгений Генрихович	№ 4 от 26.06.2017	30.06.2017			1 111 000,00 Р	55 450,00 Р					31 12 2018
5	Судельская Ольга Николаевна	№ 5 от 31.07.2017	07.08.2017			1 000 000,00 Р	50 000,00 Р			1 100 000,00 Р		31 12 2018
6	Будык Елена Андреевна	№ 6 от 07.07.2017	08.08.2017			1 200 000,24 Р	60 000,01 Р			1 200 000,24 Р		0,00 Р
7	Босова Анна Борисовна	№ 7 от 07.08.2017	14.08.2017			1 000 000,00 Р	50 000,00 Р			1 000 000,00 Р		0,00 Р
8	ООО "БСК"	№ 8 от 07.08.2017	23.08.2017			2 511 600,00 Р	125 580,00 Р			2 511 600,00 Р		0,00 Р
9	Генерал Ирина Леонидовна	№ 9 от 07.08.2017	23.08.2017			1 187 200,00 Р	59 360,00 Р			1 187 200,00 Р		0,00 Р
10	Пешкова Светлана Игоревна	№ 10 от 29.08.2017	06.09.2017			1 200 000,00 Р	60 000,00 Р			1 200 000,00 Р		0,00 Р
11	Искать Николай Николаевич	№ 11 от 04.09.2017	11.09.2017			1 200 000,00 Р	60 000,00 Р			1 200 000,00 Р		0,00 Р
12	Искать Николай Николаевич	№ 12 от 31.08.2017	08.09.2017			1 200 000,00 Р	60 000,00 Р			1 200 000,00 Р		0,00 Р
13	Мельникова Валентина Александровна	№ 13 от 14.09.2017	22.09.2017			1 200 000,00 Р	60 000,00 Р			1 200 000,00 Р		0,00 Р
14	Сидоров Дмитрий Александрович	№ 14 от 26.09.2017	03.10.2017			1 200 000,00 Р	60 000,00 Р			1 200 000,00 Р		0,00 Р
15	Поповская Анна Сергеевна	№ 15 от 26.10.2017	03.11.2017			1 200 000,00 Р	60 000,00 Р			1 200 000,00 Р		0,00 Р
16	Генерал Александр Борисович	№ 16 от 01.11.2017	09.11.2017			1 200 000,00 Р	60 000,00 Р			1 200 000,00 Р		0,00 Р
17	Сидорова Наталья Владимировна	№ 17 от 24.11.2017	01.12.2017			1 200 000,00 Р	60 000,00 Р			1 200 000,00 Р		0,00 Р
18	Сидорова Наталья Владимировна	№ 18 от 24.11.2017	01.12.2017			1 200 000,00 Р	60 000,00 Р			1 200 000,00 Р		0,00 Р
19	Сидорова Наталья Владимировна	№ 19 от 24.11.2017	01.12.2017			1 200 000,00 Р	60 000,00 Р			1 200 000,00 Р		0,00 Р
20	Толмачев Дмитрий Геннадьевич	№ 20 от 29.11.2017	06.12.2017			1 200 000,00 Р	60 000,00 Р			1 200 000,00 Р		0,00 Р
21	Пуртова Илья Игоревич	№ 21 от 13.12.2017	08.12.2017			1 200 000,00 Р	60 000,00 Р			1 200 000,00 Р		0,00 Р
22	Кондратьев Ирина Геннадьевна	№ 22 от 06.12.2017	13.12.2017			1 200 000,00 Р	60 000,00 Р			1 200 000,00 Р		0,00 Р
23	Аликина Мария Сергеевна	№ 23 от 19.12.2017	14.12.2017			1 200 000,00 Р	60 000,00 Р			1 200 000,00 Р		0,00 Р
24	Аликина Мария Сергеевна	№ 24 от 19.12.2017	14.12.2017			1 200 000,00 Р	60 000,00 Р			1 200 000,00 Р		0,00 Р
25	Аликина Мария Сергеевна	№ 25 от 19.12.2017	14.12.2017			1 200 000,00 Р	60 000,00 Р			1 200 000,00 Р		0,00 Р
26	Щекина Александра Сергеевна	№ 26 от 25.12.2017	09.01.2018			1 200 000,00 Р	60 000,00 Р			1 200 000,00 Р		0,00 Р
27	Щекина Александра Сергеевна	№ 27 от 25.12.2017	09.01.2018			1 200 000,00 Р	60 000,00 Р			1 200 000,00 Р		0,00 Р
28	Щекина Александра Сергеевна	№ 28 от 25.12.2017	09.01.2018			1 200 000,00 Р	60 000,00 Р			1 200 000,00 Р		0,00 Р
29	Щекина Александра Сергеевна	№ 29 от 25.12.2017	09.01.2018			1 200 000,00 Р	60 000,00 Р			1 200 000,00 Р		0,00 Р
30	Щекина Александра Сергеевна	№ 30 от 25.12.2017	09.01.2018			1 200 000,00 Р	60 000,00 Р			1 200 000,00 Р		0,00 Р
31	Щекина Александра Сергеевна	№ 31 от 25.12.2017	09.01.2018			1 200 000,00 Р	60 000,00 Р			1 200 000,00 Р		0,00 Р
32	Щекина Александра Сергеевна	№ 32 от 25.12.2017	09.01.2018			1 200 000,00 Р	60 000,00 Р			1 200 000,00 Р		0,00 Р
33	Мельникова Валентина Александровна	№ 33 от 26.01.2018	30.01.2018			1 200 000,00 Р	60 000,00 Р			1 200 000,00 Р		0,00 Р
34	Поповская Анна Сергеевна	№ 34 от 26.01.2018	30.01.2018			1 200 000,00 Р	60 000,00 Р			1 200 000,00 Р		0,00 Р
35	Шидлов Сергей Геннадьевич	№ 35 от 01.02.2018	09.02.2018			1 200 000,00 Р	60 000,00 Р			1 200 000,00 Р		0,00 Р
36	Ручей Татьяна Игоревна	№ 36 от 16.02.2018	27.02.2018			1 200 000,00 Р	60 000,00 Р			1 200 000,00 Р		0,00 Р
37	Белова Александра Игоревна	№ 37 от 22.02.2018	28.02.2018			1 200 000,00 Р	60 000,00 Р			1 200 000,00 Р		0,00 Р
38	Белова Александра Игоревна	№ 38 от 22.02.2018	28.02.2018			1 200 000,00 Р	60 000,00 Р			1 200 000,00 Р		0,00 Р
39	Белова Александра Игоревна	№ 39 от 22.02.2018	01.03.2018			1 200 000,00 Р	60 000,00 Р			1 200 000,00 Р		0,00 Р
40	Салаткина Галина Владимировна	№ 40 от 15.03.2018	23.03.2018			1 200 000,00 Р	60 000,00 Р			1 200 000,00 Р		0,00 Р
41	Салаткина Галина Владимировна	№ 41 от 15.03.2018	23.03.2018			1 200 000,00 Р	60 000,00 Р			1 200 000,00 Р		0,00 Р
42	Сидорова Ирина Александровна	№ 42 от 26.04.2017	30.06.2017			1 200 000,00 Р	60 000,00 Р			1 200 000,00 Р		0,00 Р
43	Сергеева Елена Юрьевна	№ 43 от 04.04.2018	11.04.2018			1 200 000,00 Р	60 000,00 Р			1 200 000,00 Р		0,00 Р
44	Сергеева Елена Юрьевна	№ 44 от 04.04.2018	11.04.2018			1 200 000,00 Р	60 000,00 Р			1 200 000,00 Р		0,00 Р
45	Мельникова Светлана Юрьевна	№ 45 от 15.05.2018	15.05.2018			1 200 000,00 Р	60 000,00 Р			1 200 000,00 Р		0,00 Р
46	Мельникова Светлана Юрьевна	№ 46 от 15.05.2018	15.05.2018			1 200 000,00 Р	60 000,00 Р			1 200 000,00 Р		0,00 Р
47	Мельникова Светлана Юрьевна	№ 47 от 15.05.2018	15.05.2018			1 200 000,00 Р	60 000,00 Р			1 200 000,00 Р		0,00 Р
48	Мельникова Светлана Юрьевна	№ 48 от 15.05.2018	15.05.2018			1 200 000,00 Р	60 000,00 Р			1 200 000,00 Р		0,00 Р
49	Мельникова Светлана Юрьевна	№ 49 от 15.05.2018	15.05.2018			1 200 000,00 Р	60 000,00 Р			1 200 000,00 Р		0,00 Р
50	Мельникова Светлана Юрьевна	№ 50 от 15.05.2018	15.05.2018			1 200 000,00 Р	60 000,00 Р			1 200 000,00 Р		0,00 Р
51	Мельникова Светлана Юрьевна	№ 51 от 15.05.2018	15.05.2018			1 200 000,00 Р	60 000,00 Р			1 200 000,00 Р		0,00 Р
52	Мельникова Светлана Юрьевна	№ 52 от 15.05.2018	15.05.2018			1 200 000,00 Р	60 000,00 Р			1 200 000,00 Р		0,00 Р
53	Мельникова Светлана Юрьевна	№ 53 от 15.05.2018	15.05.2018			1 200 000,00 Р	60 000,00 Р			1 200 000,00 Р		0,00 Р
54	Мельникова Светлана Юрьевна	№ 54 от 15.05.2018	15.05.2018			1 200 000,00 Р	60 000,00 Р			1 200 000,00 Р		0,00 Р
55	Мельникова Светлана Юрьевна	№ 55 от 15.05.2018	15.05.2018			1 200 000,00 Р	60 000,00 Р			1 200 000,00 Р		0,00 Р
56	Мельникова Светлана Юрьевна	№ 56 от 15.05.2018	15.05.2018			1 200 000,00 Р	60 000,00 Р			1 200 000,00 Р		0,00 Р
57	Мельникова Светлана Юрьевна	№ 57 от 15.05.2018	15.05.2018			1 200 000,00 Р	60 000,00 Р			1 200 000,00 Р		0,00 Р
58	Мельникова Светлана Юрьевна	№ 58 от 15.05.2018	15.05.2018			1 200 000,00 Р	60 000,00 Р			1 200 000,00 Р		0,00 Р
59	Мельникова Светлана Юрьевна	№ 59 от 15.05.2018	15.05.2018			1 200 000,00 Р	60 000,00 Р			1 200 000,00 Р		0,00 Р
60	Мельникова Светлана Юрьевна	№ 60 от 15.05.2018	15.05.2018			1 200 000,00 Р	60 000,00 Р			1 200 000,00 Р		0,00 Р
61	Мельникова Светлана Юрьевна	№ 61 от 15.05.2018	15.05.2018			1 200 000,00 Р	60 000,00 Р			1 200 000,00 Р		0,00 Р
ИТОГО С ЧАСТОК СТРОИТЕЛЬСТВА						3 932 841,54 Р	196 642,07 Р	67 799 409,92 Р	906 652,00 Р	51 498 100,97 Р	997 732,00 Р	3 850 600,17 Р

Сумма от 76,69

О.Ю. Дроздова

Генеральный директор ООО "Новый Дом"



**Дополнительное соглашение
к договору на проведение аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности организации
от «26» декабря 2018 года**

г. Калининград

«01» апреля 2019 г.

ООО «Оценка Консультации Аудит», являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (включено в реестр за ОГРН 11606063578), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице председателя совета директоров Гринько Владислава Станиславовича, действующего на основании доверенности №03/18 от 02.11.2018 г., с одной стороны и

ООО «НОВЫЙ ДОМ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Григоренко Ольги Юрьевна, действующего на основании Устава, с другой стороны, или Стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. п. 5.1. договора изложить в следующей редакции:

«Срок проведения аудита – с 02.04.2019 г. - 10.04.2019 г. включительно, при условии, что Исполнителю будет своевременно и в требуемой форме представляться вся необходимая информация и документация, а также Заказчик осуществит предоплату, согласно разделу 6 настоящего договора».


2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением Стороны руководствуются условиями Договора.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня подписания сторонами.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр для Исполнителя один экземпляр для Заказчика и является неотъемлемой частью Договора.

Исполнитель :
Исполнитель:
ООО «Оценка Консультации Аудит»
Адрес: 236000 Росня, г. Калининград.
Советский пр-т, 16
ИНН 3904048650 КПП 390601001
р/с 40702810510500000549
банк: ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК
ОТКРЫТИЕ»
БИК 044525999
к/с 30101810845250000999
телефон: (401) 991-500

Заказчик:
ООО «НОВЫЙ ДОМ»
ОГРН 1063906153299 ИНН/КПП
3906165134/390601001
Юридический адрес:
236006, г. Калининград.
Ленинский проспект д. 10 кв. 14
р/с 40702810675000075260 в филиале
«Европейский» ПАО
«Банк «Санкт-Петербург»
БИК 042748877
к/с 30101810927480000877

Подпись: _____ В.С. Гринько
м.п. _____


Подпись: _____ О.Ю. Григоренко
м.п. «НОВЫЙ ДОМ»
